

Avance de obras en ejecución a nivel nacional. Período: octubre y noviembre 2019.

N°	COD. CONTRATO	FONDOS	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR	REGIÓN	MUNICIPIO	DEPARTO	PERMISOS (dólares)	FECHA DEL INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PROBLEMA	CONTRATISTA	TIPO DE FINANCIAMIENTO	MUNTO CONTRACTUAL	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	AVANCE % A OCTUBRE 2019	AVANCE % A NOVIEMBRE 2019
1	N/A	Fondos Propios	Instalación de 600 metros de tubería de agua potable PVC Ø4" 160PSI, desde calle el Guaje hasta Calle Principal, El Matzacano.	El Matzacano, para mejorar colonias El Matzacano y Los Viquez 1 y 2	Metropolitana	Soyapango	San Salvador	3,600	N/A	N/A	N/A	N/A	Fondos Propios	N/A	N/A	Domingo Gómez	100%	100%
2	N/A	Fondos Propios	Instalación de 3,300 metros de tubería de agua potable Ø10" PVC y Hierro fundido, desde Pozo La Danta hasta Circuito Estudiantil	Plazas de Rerendos y alrededores, parte de Colonia California, San Juan y Nogales.	Metropolitana	San Salvador	San Salvador	6,000	N/A	N/A	N/A	N/A	Fondos Propios	N/A	N/A	Santos Cortez	100%	100%
3	N/A	Fondos Propios	Instalación de 2,700 metros de tubería PVC de Ø8" y Ø8" Tanque La Palma hasta Altavista III	Carretera de Oro, entre Tanque La Palma y Altavista. Se instaló equipo de bombeo de 30 hp en Rectoría La Palma.	Metropolitana	San Martín	San Salvador	18,190	N/A	N/A	N/A	N/A	Fondos Propios	N/A	N/A	Carlos Marciano	100%	100%
4	N/A	Fondos Propios	Instalación de 330 metros de tubería de agua potable Ø4" PVC 160 PSI JR, hacia Colonia Vista al Mar, a partir de Pozo Balboa	Colonia Vista al Mar y Calle El Barril, Planes de Rerendos	Metropolitana	Panchimalco	San Salvador	940	N/A	N/A	N/A	N/A	Fondos Propios	N/A	N/A	Mario Lemus	100%	100%
5	N/A	Fondos Propios	Sustitución de 120 metros de tubería de agua potable Ø2" PVC 160PSI en Comunidad Darío González, San Jacinto	Comunidad Darío González, San Jacinto	Metropolitana	San Salvador	San Salvador	620	N/A	N/A	N/A	N/A	Fondos Propios	N/A	N/A	Mario Lemus	100%	100%
6	N/A	Fondos Propios	Sustitución de 815 metros de tubería de agua potable Ø2" y Ø8" PVC, 160PSI en la Comunidad Perata.	Comunidad Perata, Barrio Lourdes	Metropolitana	San Salvador	San Salvador	1,332	N/A	N/A	N/A	N/A	Ayuda Mutua	N/A	N/A	AP: Hugo Martínez AN: Roberto Escalante	AP: 93% AN: 1%	AP: 93% AN: 1%
7	N/A	Fondos Propios	Instalación de Nuevo Servicio de Agua Potable, para la Escuela del Cantón El Tule, Jurisdicción de Tequisquepeque, Departamento de Santa Ana	Cantón El Tule, Tequisquepeque	Occidental	Tequisquepeque	Santa Ana	50	09/09/2019	23/09/2019	N/A	N/A	Fondos Propios	\$ 3,795.00	N/A	Oscar García	100%	100%
8	N/A	Fondos Propios	Realización de Tubería de 3" PVC en calle principal de Comunidad El Naranjal, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana	Comunidad El Naranjal, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana	Occidental	Santa Ana	Santa Ana	300	16/09/2019	18/10/2019	N/A	N/A	Fondos Propios	\$ 7,608.50	N/A	Oscar García	100%	100%
9	N/A	Fondos Propios	Cambio de Colector de Alcantarillado Sanitario, 3ª Calle Oriente entre 9ª y 11ª Avenidas Sur Del Municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana.	3ª Calle Oriente entre 9ª y 11ª Avenidas Sur, Chalchuapa	Occidental	Chalchuapa	Santa Ana	200	09/09/2019	27/09/2019	N/A	N/A	Fondos Propios	\$ 26,953.07	N/A	Marlon Guzman	100%	100%
10	N/A	Ayuda Mutua	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en Comunidades San Carlos y San Luis Gonzaga, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana.	Comunidades San Carlos y San Luis Gonzaga, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana.	Occidental	Santa Ana	Santa Ana	405	27/09/2019	31/12/2019	N/A	N/A	Ayuda Mutua	\$ 161,266.52	N/A	Roberto Ramirez	90%	93%
11	N/A	Ayuda Mutua	Introducción de servicios de agua potable en las comunidades El Porvenir, Laguna Seca, Abasco de Concepción y Las Joyitas, municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana	Comunidades El Porvenir, Laguna Seca, Abasco de Concepción y Las Joyitas, municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana	Occidental	Chalchuapa	Santa Ana	535	21/01/2019	31/12/2019	N/A	N/A	Ayuda Mutua	\$ 109,540.13	N/A	Sergio Martínez	90%	91%
12	N/A	Ayuda Mutua	Ampliación de Sistema de Abastecimiento y Alcantarillado en Comunidades Unidas de Ataco, Municipio Concepción de Ataco, Departamento de Ahuachapán	Comunidades Unidas, Concepción de Ataco	Occidental	Concepción de Ataco	Ahuachapán	650	29/04/2017	31/12/2019	N/A	N/A	Ayuda Mutua	\$ 67,841.27	N/A	Hector Sanchez	75%	75%
13	N/A	Ayuda Mutua	Ampliación de red de agua potable y aguas negras en Comunidad Misión Anaya Montes, ubicada en Calle Las Occoronas, Cumbre Chancayo, Municipio de Ahuachapán, Departamento de Ahuachapán	Cantón Chancayo, Ahuachapán	Occidental	Ahuachapán	Ahuachapán	666	27/11/2017	31/12/2019	N/A	N/A	Ayuda Mutua	\$ 147,201.98	N/A	Hector Sanchez	75%	99%
14	N/A	Ayuda Mutua	Ampliación de red de agua potable y aguas negras en Comunidad 20 de Junio Los Jesuitas, ubicada en Avenida Morazan, frente a Instituto Nacional Humboldt, Municipio de Ahuachapán, Departamento de Ahuachapán	Comunidad 20 de Junio Los Jesuitas, Ahuachapán	Occidental	Ahuachapán	Ahuachapán	228	25/01/2018	31/12/2019	N/A	N/A	Ayuda Mutua	\$ 81,109.05	N/A	Hector Sanchez	50%	50%
15	N/A	Ayuda Mutua	Ampliación de red de agua potable y alcantarillado en Comunidad Emmanuel	Comunidad Emmanuel, Santa Ana	Occidental	Santa Ana	Santa Ana	580	10/10/2019	31/12/2019	N/A	N/A	Ayuda Mutua	\$ 33,321.46	N/A	Sergio Martínez	50%	90%
16	N/A	Ayuda Mutua	Proyecto de Ayuda Mutua de red de Alcantarillado Sanitario en Comunidad San Lenadro, Juayua, Departamento de Sonsonate	Comunidad San Lenadro, Juayua, Departamento de Sonsonate	Occidental	Juayua	Sonsonate	150	11/11/2019	31/12/2019	N/A	N/A	Ayuda Mutua	\$ 67,262.91	N/A	Miguel Vila	0%	60%
17	N/A	Fondos Propios	Mejoramiento de Sistema De Agua Potable La Palma, Chalatenango	La Palma	Central	La Palma	Chalatenango	2,610	N/A	N/A	N/A	N/A	Recursos Propios	\$ 770,111.77	Roni Fuentes	N/A	53%	53%
18	N/A	Fondos Propios	Perforación E Incorporación De Pozo Caldera, Santa Clara.	Santa Clara	Central	Santa Clara	San Vicente	8,975	N/A	N/A	N/A	N/A	Recursos Propios	\$ 70,000.00	Oscar Menjivar	N/A	70%	84%
19	N/A	Fondos Propios	Perforación E Incorporación De Pozo Anjagallo, San José Villanueva	San José Villanueva	Central	San José Villanueva	La Libertad	14,305	N/A	N/A	N/A	EMPRESA POWERDRILL S.A	Recursos Propios	\$ 73,000.00	Javier Caballero	N/A	99%	100%
20	N/A	Fondos Propios	Perforación E Incorporación De Pozo Hoja De Sal	Planta Hoja De Sal	Central	Santiago Nonualco	La Paz	2,200	N/A	N/A	N/A	N/A	Recursos Propios	\$ 130,000.00	Mario Nelson Ramirez	N/A	65%	72%
21	N/A	Fondos Propios	Cambio De Tubería De Agua Potable, Tequisquepeque, Cabañas	Tequisquepeque	Central	Tequisquepeque	Cabañas	13,448	N/A	N/A	N/A	N/A	Recursos Propios	\$ 326,011.53	Armando Bernal	N/A	100%	100%
22	N/A	Fondos Propios	Introducción De Agua Potable Comunidad La Mascota, Santa Tecla.	Comunidad La Mascota	Central	Santa Tecla	La Libertad	175	N/A	N/A	N/A	N/A	Ayuda Mutua	\$ 256,830.75	Edwin Cisneros	N/A	100%	100%
23	N/A	Fondos Propios	Introducción De Agua Potable Santa Marta.	Comunidad Santa Marta	Central	Santa Tecla	La Libertad	205	N/A	N/A	N/A	N/A	Ayuda Mutua	\$ 32,804.40	Edwin Cisneros	N/A	100%	100%
24	N/A	Fondos Propios	Introducción De Agua Potable Comunidad Buena Fe Y San Gabriel	Comunidad Buena Fe Y San Gabriel	Central	San José Villanueva	La Libertad	235	N/A	N/A	N/A	N/A	Ayuda Mutua	\$ 55,322.85	Romualdo Alvarado	N/A	100%	100%
25	N/A	Fondos Propios	Obras Civiles Para El Proyecto Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Villa Tzuchi, Municipio De Sacacoyo, Departamento De La Libertad.	Villa Tzuchi	Central	Sacacoyo	La Libertad	2,000	N/A	N/A	N/A	DAVID AGUILAR GRIJALVA	Recursos Propios	\$ 195,327.55	Margarita Villalobos	N/A	100%	100%
26	N/A	Fondos Propios	Introducción De Agua Potable Comunidad Las Vegas Tequisquepeque.	Comunidad Las Vegas	Central	Najapa	San Salvador	350	N/A	N/A	N/A	N/A	Ayuda Mutua	\$ 633,671.88	Roni Fuentes	Luis Federico Díaz	100%	100%
27	N/A	Recursos Propios	Levantamiento topográfico en Colonia Altamira 1, 2 y 3 para realización de carpeta técnica del proyecto "Introducción de tubería de agua negra de las Colonias Altamira 1, 2 y 3"	Colonias Altamira 1, 2 y 3	Oriente	Usulután	Usulután	2,225	01/08/2019	05/12/2019	27/12/2019	N/A	Recursos Propios	N/A	Jorge Luis Manzano	N/A	10%	30%
28	Otra Ejecutada por ANDA - Instalación de Línea de Intemperancia	Acuervo de							jun-19	may-20	N/A	ANDA	Recursos Propios	\$ 45,000.00	N/A	Valeria Mariuel Moya	26%	29%

29	Contrato Sabau/Opera Obras Cules En Planta de Bombeo Tapachochán	cooperación triangular y Sur-Sur entre ESOEs. FONDOA (por medio de Asociación El Salvador Saneamiento Básico, Educación Sanitaria y Energías Alternativas)	Mejoramiento del sistema de agua potable del municipio de Yucuaquín, departamento de La Unión	Yucuaquín	Oriente	Yucuaquín	La Unión	3,168	may-19	dic-19	N/A	DIPERSA S.A. DE C.V	Fondos Cooperación Vasca	\$ 74,990.00	N/A	Luis Alonso Rubio	100%	100%	
30	Contrato Sabau/Sagría - Instalaciones Eléctricas Y Electromecánicas	El Salvador Saneamiento Básico, Educación Sanitaria y Energías Alternativas)							ago-19	dic-19	N/A	SAGRISA	Fondos Cooperación Vasca	\$ 114,000.00	N/A	Jorge Luis Manzano, Valeria Marisol Moy, Carlos Perez	85%	95%	
31	Contrato Sabau/EEO - Conexión Eléctrica								ago-19	nov-19	N/A	EEO	Fondos Cooperación Vasca	\$ 15,000.00	N/A	Jorge Luis Manzano, Valeria Marisol Moy, Carlos Perez	95%	98%	
32	N/A	Recursos Propios							01-oct-18	En Ejecución	N/A	FOR ADMINISTRACIÓN	Recursos Propios	\$ 433,975.89		Jose Mauricio Quinteros	Francisco Jardany Fuentes	5470%	55%
33	46/2019	Perforación De Pozos	*Mejoramiento Y Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable E Introducción De Saneamiento Básico En 07 Municipios Y Caseríos Aledaños, Municipios De Arambala Y Misquegüera Del Departamento De Morazán	Cantón Guacamayo, Cerro Parí, Tierra Colorada	Oriente	Arambala y Misquegüera	Morazán	2,893	30-sep-19	07/01/2020	N/A	HIROTECNOIA S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 444,352.75		Jose Mauricio Quinteros	Francisco Jardany Fuentes	0%	35%
34	69/2019	Obras Civiles / Agua Potable							11/11/2019	11/08/2020	N/A	AGROCIVILES S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 272,872.73	Valeria Marisol Moya Turcios	Jose Mauricio Quinteros	0%	1%	
35	70/2019								11/11/2019	11/08/2020	N/A	AGROCIVILES S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 605,781.42	Valeria Marisol Moya Turcios	Jose Mauricio Quinteros	0%		
36	LP-17/2019	Saneamiento							PROCESO DE LICITACION	-	N/A	-	FGEN	\$ 148,527.61	-	-	-	-	
37	LP-18/2019	Obras Electromecánicas							PROCESO DE LICITACION	-	N/A	-	FGEN	\$ 182,014.75	-	-	-	-	