



MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
Unidad Secundaria Ejecutora Financiera



DETALLE DE OBRAS DE CONSTRUCCION - INVERSION PARA FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
(AÑOS DE EJECUCION 2007 - 2011)

INMUEBLE	DESCRIPCION DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRATADO	AÑO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
				2007 - 2009	2010 - 2011	
OBRAS EJECUTADAS PARCIALMENTE						
Centro Penal de Izalco - FASE II	Ampliación del Centro Penal de Izalco	F I D E I C O M I S O	\$ 17979,855.61	\$ 3304,632.75		LAS OBRAS FUERON CONTRATADAS POR UN MONTO TOTAL DE \$17,979,855.61 DE LO CUAL SE EJECUTO EL 18.379%; CORRESPONDIENTE AL MONTO INVERTIDO; DE CONFORMIDAD A ESTIMACIONES DE AVANCE PRESENTADAS A COBRO.
Centro Penal de Izalco - FASE III	Ampliación del Centro Penal de Izalco		\$ 14818,140.99		\$ 9742,662.17	OBRA PARALIZADA EN EL AÑO 2011 - CON UN AVANCE DE 69.494%; CORRESPONDIENTE AL MONTO INVERTIDO; DE CONFORMIDAD A LAS ESTIMACIONES DE AVANCES PRESENTADAS A COBRO; DE UN TOTAL CONTRATADO POR \$14,818,140.99; PARA EL DESARROLLO TOTAL DE LAS OBRAS.
Centro Penal de Jucuapa	Construcción del Centro Penal en Jucuapa		\$ 19185,299.38	\$ 4189,199.18		LAS OBRAS FUERON CONTRATADAS POR UN MONTO TOTAL DE \$19,185,299.38 DE LO CUAL SE EJECUTO EL 21.836%; CORRESPONDIENTE AL MONTO INVERTIDO; DE CONFORMIDAD A ESTIMACIONES DE AVANCE PRESENTADAS A COBRO.
OBRAS FINALIZADAS						
Centro Penal de Zacatecoluca	Ampliación del Centro Penal de Zacatecoluca	F O S E D U	\$ 1591,722.70		\$ 1591,722.70	
Centro penal para Mujeres, Ilopango	Concreteado de pisos para fortalecimiento de la seguridad penitenciaria		\$ 109,094.96	\$ 109,094.96		
Centro Penal de Sonsonate			\$ 43,709.53	\$ 43,709.53		
Centro Penal de Quezaltepeque			\$ 57,482.02	\$ 57,482.02		
Centro Penal de Ciudad Barrios			\$ 30,167.40	\$ 30,167.40		
Centro Penal de Zacatecoluca			\$ 82,585.17	\$ 82,585.17		
			\$ 53898,057.76	\$ 7816,871.01	\$ 11334,384.87	