



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN



Chalatenango, 08 de agosto de 2019



Atentamente me dirijo a través de la presente para dar respuesta de acuerdo a la solicitud recibida a las 11:50 am del día jueves 25 de julio de 2019. Dicha información fue proporcionada por Jefe de Unidad de Proyectos.

A continuación se menciona lo solicitado:


- ✓ **Listado de proyectos ejecutados y por ejecutar durante el ejercicio 2019 por cantón y caseríos del municipio de Chalatenango, especificando el monto de inversión.**

Se resuelve:


Anexo

Sin otro particular me suscribo

Atentamente,


Eloísa Palacios
Oficial de UAIP

Municipalidad de Chalatenango





INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION Y A EJECUTARSE, EN EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



N°.	NOMBRE DEL PROYECTO	Fuente de Financiamiento	Monto de Carpeta	Monto Invertido	Periodo de Ejecución		Grado de Avance	Nombre Supervisor	Responsable de Ejecución	Ubicación del Proyecto	Modalidad de Ejecución
					Inicio	Finalización					
1	Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio de Chalatenango. Departamento de Chalatenango.	FODES 75%	\$ 59,625.00	\$ 3,369.62	07/01/2019	En Proceso	33%	Arqta. Ana Heidi Bran	Ing. Miguel Ángel Serrano	Municipio de Chalatenango	Administración
2	Bacheo de Calles con Mezcla Asfáltica y Concreteo Hidráulico, en Municipio de Chalatenango	FODES 75%	\$ 39,939.00	\$ 3,286.52	19/03/2019	En proceso	33%	Ing. Jonathan Eliseo Moran	Ing. Miguel Ángel Serrano	Municipio de Chalatenango	Administración
3	Construcción de Puente Vehicular Sobre el Río Chiquito de Calle al Caserio El Chupital, Canton a Upatoro, J. Chalatenango.-	FODES 75%	\$ 1588,109.28	\$ 1074,541.83	28/08/2018	En proceso	70%	R&R Asociados	Coto Escobar, y Asociados S.A. de C.V.	Municipio de Chalatenango	Contrato
4	Mejoramiento de Infraestructura en Alcaldía Municipal, Ciudad de Chalatenango.	FODES 75%	\$ 19,500.00	\$	31/07/2019	En proceso	30%	Arqta. Ana Heidi Bran	Arqta. Haydi Elizabeth Mejivar	Municipio de Chalatenango	Administración
5	Mejoramiento de Infraestructura del Estadio Gregorio Martínez, Municipio de Chalatenango, Primera Rapa	FODES 75%	\$ 8,000.00	\$	25/07/2019	En proceso	49%	Arqta. Ana Heidi Bran	Ing. Miguel Ángel Serrano	Municipio de Chalatenango	Administración
6	Apoyo al Deporte en el Municipio de Chalatenango	FODES 75%	\$ 82,000.00	\$ 23,158.80	07/01/2019	En proceso	50%	José Pedro Abrego	Carlos Gilberto Arias Villalta	Municipio de Chalatenango	Administración
7	Apoyo a la Primera Infancia	FODES 75%	\$ 45,000.00	\$ 17,305.00	07/01/2019	En proceso	50%	Silvia Verónica Ortiz de Ramo	Municipio de Chalatenango	Administración	

[Handwritten signature]

8	Programa de Becas de Educación Superior	FODES 75%	\$ 81,600.00	\$ 36,400.00	07/01/2019	En proceso	50%	Silvia Verónica Ortiz de Ramo	Municipio Chalatenango	Administración
9	Contra partida del Proyecto Mejoramiento de Agua Potable en Cañón Las Minas, La Lama y Los Alas.	FODES 75%	\$ 35,000.00	\$ -						
10	Remodelación del Estadio Gregorio Martínez Segunda Etapa	FODES 75%	\$ 135,300.00	\$ -						
11	Construcción de obras de paso sobre el Río Guarjilla, Cantón Guarjilla	FODES 75%	\$ 15,000.00	\$ -						
12	Reparación de Puente Hamaca sobre Río Muca, Caserío Los Menjívar	FODES 75%	\$ 12,000.00	\$ -						
13	Concretado sobre Pasaje Santa Cecilia	FODES 75%	\$ 24,000.00	\$ -						
14	Construcción Fajas de concreto sobre Calle en Caserío Gualeho, Cantón San José	FODES 75%	\$ 20,000.00	\$ -						
15	Mejoramiento de Pasaje al Hospital	FODES 75%	\$ 15,000.00	\$ -						
16	Construcción de tramos de Calle en la Primavera	FODES 75%	\$ 150,000.00	\$ -						
17	Construcción de Fajas de concreto en tramo de Calle a la Chácara en Barrio El Calvario.	FODES 75%	\$ 20,000.00	\$ -						



Ing. Miguel Ángel Serrano

Jefe del Departamento de Proyectos