



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO



Chalatenango, 05 de noviembre de 2019

[REDACTED]

Atentamente me dirijo a través de la presente para dar respuesta de acuerdo a la solicitud recibida a las 14:30 del día martes 29 octubre de 2019. Dicha información fue proporcionada por Jefe de Proyectos.

A continuación se menciona lo solicitado:

- ✓ **Proyectos actualmente en ejecución o de reciente finalización (septiembre 2019) detallando la información de cada uno: nombre del proyecto, monto contractual, tiempo de ejecución contractual, fecha de finalización contractual, porcentaje de avance a la fecha y número de beneficiarios.**

Se resuelve:

SE ANEXA RESPUESTA

Sin otro particular, me suscribo


Eloisa Palacios
Oficial de UAIP
Municipalidad de Chalatenango





INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION, EN EL PERIODO DE ENERO HASTA FECHA DE 2019

N°.	NOMBRE DEL PROYECTO	Monto Contractual	Monto Invertido	Tiempo de Ejecución contractual		Grado de Avance	Numero de Beneficiarios.
				Inicio	Finalización		
1	Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio de Chalatenango, Departamento de Chalatenango.	\$ 59,625.00	\$ 73,727.52	07/01/2019	En Proceso	85%	30,000
2	Bacheo de Calles con Mezcla Asfaltica y Concreto Hidraulico, en Municipio de Chalatenango	\$ 39,939.00	\$ 36,211.29	19/03/2019	En proceso	85%	30,000
3	Construccion de Puente VehiculaR Sobre el Rio Chiquito de Calle al Caserio El Chuptal, Canton a Upatoro, J/chalatenango.-	\$ 1588,109.28	\$ 1343,336.70	28-ago-18	En proceso	84%	30,000
4	Mejoramamiento de Infraestructura del Estadio Gregorio Martinez, Municipio de Chalatenango.	\$ 12,511.16	\$ 12,547.05	31-jul-19	07-sep-19	100%	15,000
5	Mantenimiento de Infraestructura en Alcaldía - Municipal, Ciudad de Chalatenango.	\$ 26,789.98	\$ 21,311.98	31-jul-19	En proceso	90%	30,000
6	Mejoramamiento de 224 metros lineales de Pasaje Santa Cecilia con Capa de Rodadura de Concreto Hidraulico, Barrio El Calvario, Chalatenango.	\$ 24,148.70	\$ -	28-oct-19	En proceso	5%	500



Ing. Miguel Ángel Serrano

Jefe del Departamento de Proyectos