



NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA RN17S, TRAMO: INTERCONEXIÓN CA01E - CA02E (SAN MIGUEL - EL DELIRIO)		
Longitud aproximada (km)	16.50	MONTO DE INVERSIÓN:	\$ 6,978,682.99
CONTRATISTA: UDP PAVESA-DECO-OBRAS		SUPERVISIÓN: LEG, S.A. de C.V.	
CONTRATO: CO-098-2021		CONTRATO: CO-086/2021	
Monto del Contrato de Ejecución	\$ 6,724,061.37	Monto del Contrato de Supervisión:	\$ 254,621.62
AVANCES			
Fecha de Inicio:	21/10/2021	Fecha de Finalización:	17/7/2022
Tiempo transcurrido (días):	194	Plazo de Ejecución (días)	270
	71.9%		

BENEFICIARIOS	CANTIDAD	TIPOLOGIA (PERSONAS, FAMILIAS, USUARIOS, DERECHOHABIENTES, ETC.)
	265,921	USUARIOS DE RED VIAL tanto de San Miguel, así como de las carreteras CA01 Y CA02