

<b>PASO A DESNIVEL UTILA</b>	
<b>Inversión total</b>	\$6,336,394.59
<b>Inversión prevista a ejecutar 2022</b>	3,051,205.87
<b>Fuente de financiamiento</b>	FOVIAL
<b>Estado de la obra: duración del diseño</b>	4 meses, finalizado al 95% en abril 2022, con excepción del Paisajismo e Iluminación debido a evaluaciones y definiciones del MOPT.
<b>Estado de la obra: duración de la obra</b>	Con la tendencia de adelanto actual, se estima finalizar en septiembre 2022.
<b>Inicio de la obra física</b>	Enero 2022, con la construcción y reubicación de By Pass de tubería de aguas lluvias Ø72 que permitiría realizar las fundaciones del puente elevado, y al mismo tiempo se realizó la reubicación de postes del tendido eléctrico de alta tensión del sitio.
<b>Inicio de la obra física del puente</b>	Abril 2022

PROYECTOS PASOS A DESNIVEL PROGRAMADOS PARA EL AMSS	SITUACIÓN ACTUAL	DISEÑO		CONSTRUCCIÓN	
		Estado del diseño	Duración del diseño	Fecha prevista de inicio de la obra	Duración de la obra
PASO A DESNIVEL EN INTERSECCIÓN ENTRE LAS RUTAS CA04S-LIB04W, CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD, SOBRE REDONDEL UTILA, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, LA LIBERTAD	Diseño más construcción contratados el 4 de noviembre de 2022	Ejecutado		18/11/2022	360 días (Fecha de finalizacion prevista para el 12/11/2022)
MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS SAL37N –SAL38W (PLAZA LA INTEGRACION)	Diseño ejecutado Construcción se encuentra en proceso de licitación	Ejecutado	180 días	30/6/2022	360 días
MEJORAMIENTO DE LAS INTERSECCIONES ÁRBOL DE LA PAZ Y HERMANO BIENVENIDO A CASA	Diseño ejecutado	Ejecutado	225 días		Por determinar
MEJORAMIENTO DE INTERSECCIONES EN EJE 63: BOULEVARD CONSTITUCIÓN Y CARRETERA SAL37N**	Diseño en ejecución	En ejecución	240 días		Por determinar
CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN INTERSECCIÓN ENTRE LAS RUTAS CA01W (CARRETERA PANAMERICANA) – RN23S (PERIFÉRICO CLAUDIA LARS) – RN07W (SITIO DEL NIÑO – NEJAPA), MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO, LA LIBERTAD	Diseño elaborador por MOPT Construcción iniciada	Ejecutado		16/5/2022	10/5/2023
CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE BY PASS CLAUDIA LARS Y CA08W, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Diseño elaborador por MOPT Construcción iniciada	Ejecutado		13/6/2022	7/6/2023

\*\*Incluye Blvd. Constitución - C. Zacamil, Blvd Constitución - C. al Volcán y SAL37N - Col. La Gloria