

Ministerio de Salud

Mejora de Obra de UCSF Intermedia de Jucuapa, Usulután

Institución: Ministerio de Salud

Año: 2016

Nombre de la obra: Mejora de Obra de UCSF Intermedia de Jucuapa, Usulután

Ubicación exacta: Barrio La Cruz, Avenida 2 de Abril Municipio de Jucuapa Usulután

Fecha de inicio de la obra: 2016-07-28

Número de beneficiarios: 20098

Costo total de la obra: 123433.22

Tiempo de ejecución: 120 DÍAS CALENDARIO

Nombre del responsable de la obra: BESSY MELARA

Fuente de financiamiento: BIRF

Empresa o entidad ejecutora: MJ REMODELACIONES, S.A. DE C.V.

Empresa o entidad supervisora: ING. WILMER ALFREDO RAMÍREZ

Código de contrato: 214/2016, LOTE 1

Garantías: CONTENIDO DEL CONTRATO: Instalacion de fascia. Hechura de puertas de madera. Reparacion de defensas. Canalizado y alambrado de unidad de iluminacion, de unidad de tomacorriente, unidad de ventilacion. Canalizado y alambrado desde STM1 hasta tablero ST-OD. Canalizado y alambrado 1. Forrado de fascia y cornisa en modulo de FOSALUD. 2. Pintura general, 3. Construccion de 3 base para poste de alumbrado publico. 4. Reparacion de torre metalica para tanque de almacenamiento de agua potable. 5. Instalacion de 3 interruptores para aire acondicionado. 6. Canalizado y alambrado para sistema de bombeo 7. Pintura en pared de fachada principal. AVANCE FISICO 100.00% LIQUIDADO

Forma de pago: ANTICIPO Y ESTIMACIONES MENSUALES