

## Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Ejecución de "Rehabilitación de puente Pasaquina sobre río Santa Rosa, municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión"  
Avance cuarto trimestre 2023: 22.0% Avance Primer trimestre 2024:  
78%

**Institución:** Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

**Año:** 2023

**Nombre de la obra:** Ejecución de "Rehabilitación de puente Pasaquina sobre río Santa Rosa, municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión" Avance cuarto trimestre 2023: 22.0% Avance Primer trimestre 2024: 78%

**Ubicación exacta:** Este proyecto se localiza sobre Río Santa Rosa, en la calle que conduce a Pasaquinita, en el Municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión

**Fecha de inicio de la obra:** 2023-07-26

**Número de beneficiarios:** 29000

**Costo total de la obra:** 3805070.0

**Tiempo de ejecución:** 200 días

**Nombre del responsable de la obra:** Ing. Angel Maldonado - DIOP

**Fuente de financiamiento:** Fondos Banco Mundial, CERC PDELR, BIRF-BIRF 8948-SV

**Empresa o entidad ejecutora:** CIVING, S.A. DE C.V.

**Empresa o entidad supervisora:** INSERINSA, S.A. DE C.V.

**Código de contrato:** Contrato 70/2023

**Garantías:** Garantía de buena inversión, de cumplimiento de contrato y de buena obra

**Forma de pago:** Precio unitario