

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta) /  
Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía

## ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LA RANCHERÍA

**Institución:** Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta) / Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía

**Año:** 2016

**Nombre de la obra:** ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LA RANCHERÍA

**Ubicación exacta:** DEPARTAMENTO MORAZÁN, MUNICIPIO MEANGUERA, CASERÍO LA RANCHERÍA, CANTÓN GUACAMAYA

**Fecha de inicio de la obra:** 2016-02-26

**Número de beneficiarios:** 10

**Costo total de la obra:** 42819.63

**Tiempo de ejecución:** 60 DÍAS

**Nombre del responsable de la obra:** OSCAR PINEDA HERNANDEZ

**Fuente de financiamiento:** 80.1 - FINET

**Empresa o entidad ejecutora:** EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

**Empresa o entidad supervisora:** NO APLICABLE

**Garantías:** El proyecto consiste en la construcción de 3.088 kms de tendido eléctrico para suministrar servicio al caserío La Ranchería según el siguiente detalle:- 12 postes metálicos de 26 PULGADAS- 11 poste de concreto de 35 PULGADAS- 15 poste metálico de 35 PULGADAS- 3002 metros de conductor ACSR # 2- 2416 metros de conductor WP-2 - 2 transformadores de distribución de 15 KVA- 1 retenida primaria sencilla PS- 28 retenidas primarias dobles PD- 14 retenidas sencillas SS