

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta) /  
Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía

**CONCRETEADO DE CALLE QUE CONDUCE DE CANTÓN AMAYA HASTA CASERÍO GUACHIPILIN DE CANTÓN EL NANCITO.**

**Institución:** Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta) / Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía

**Año:** 2018

**Nombre de la obra:** CONCRETEADO DE CALLE QUE CONDUCE DE CANTÓN AMAYA HASTA CASERÍO GUACHIPILIN DE CANTÓN EL NANCITO.

**Ubicación exacta:** DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO LOLOTIQUE, CANTÓN LOLOTIQUE.

**Fecha de inicio de la obra:** 2018-02-19

**Número de beneficiarios:** 114

**Costo total de la obra:** 123387.31

**Tiempo de ejecución:** 90 DÍAS

**Nombre del responsable de la obra:** LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO

**Fuente de financiamiento:** 85.5 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017

**Empresa o entidad ejecutora:** SAMUEL SOTO ROQUE

**Empresa o entidad supervisora:** NO APLICABLE

**Código de contrato:** CÓDIGO DEL PROYECTO: 342070. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Mejoramiento de calle de 432.20 metros lineales con tramos de superficie de tierra, con la construcción de pavimento hidráulico de MR = 36 Kg/ cm2 sobre 1,668.04 metros cuadrados y e= 10 centímetros sobre los tramos de tierra; construcción de muro guarda nivel; más obra de drenaje como canaletas, badenes, remates, un barandal sobre muro de retención más un dissipador de energía para aguas lluvias.

**Garantías:** NO APLICABLES

**Forma de pago:** ESTABLECIDA EN EL CONTRATO