

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta) /
Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía

ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA

Institución: Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta) / Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía

Año: 2018

Nombre de la obra: ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA

Ubicación exacta: DEPARTAMENTO MORAZAN, MUNICIPIO ARAMBALA, CANTÓN ARAMBALA

Fecha de inicio de la obra: 2018-10-15

Número de beneficiarios: 369

Costo total de la obra: 160146.78

Tiempo de ejecución: 90 DÍAS HÁBILES

Nombre del responsable de la obra: GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ

Fuente de financiamiento: 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018

Empresa o entidad ejecutora: PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECHANICOS, S.A DE C.V.

Empresa o entidad supervisora: ACTIVIDADES DE SERVICIO DE INGENIERIA DIVERSOS , S.A. DE C.V.

Código de contrato: CÓDIGO DE PROYECTO: 342640, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto consiste en la construcción de una red de Electrificación de una longitud total de 7,058 metros formado por 1,993 metros de línea primaria pura, 1,000 metros de línea primaria con secundario y 4065 metros de solo tendido secundario 120/240 volt.se instalarán 10 transformadores 2 de 15 Kva, y 8 de 10 Kva, 13.2/7.6 kv 13.2/7.6 kv, 120/240 volt. se instalarán postes de metálicos: 11 de 40 pies, 39 de 35 pies y 73 de 26 pies.

Garantías: GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO

Forma de pago: ESTABLECIDA EN EL CONTRATO