

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta) /
Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía

REMODELACION DEL ESTADIO JIBOA DE SAN VICENTE (PROYECTO CENTRALIZADO)

Institución: Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta) / Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía

Año: 2019

Nombre de la obra: REMODELACION DEL ESTADIO JIBOA DE SAN VICENTE (PROYECTO CENTRALIZADO)

Ubicación exacta: DEPARTAMENTO SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN VICENTE, CANTÓN SAN VICENTE, CASERÍO VARIOS

Fecha de inicio de la obra: 2019-11-18

Número de beneficiarios: 53263

Costo total de la obra: 338844.22

Tiempo de ejecución: 120 DÍAS

Nombre del responsable de la obra: MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS

Fuente de financiamiento: 91.5 - FONDOS FANTEL

Empresa o entidad ejecutora: EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Empresa o entidad supervisora: PIRAMIDE SERVICES, S.A. DE C.V.

Código de contrato: CÓDIGO DEL PROYECTO ES: 347450. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto consiste en la remoción y desalojo de la grama natural existente ya que por no contar con un mantenimiento adecuado por falta de agua, se encuentra en malas condiciones. También se considera el suministro, siembra y mantenimiento de grama natural tipo Bermuda en la cancha cuyas dimensiones son: 110 metros de largo, 64 metros de ancho. Se considera también, el suministro e instalación de un sistema de riego Pop UP y la sustitución de la base drenante de la cancha. Para solventar el grave problema de abastecimiento de agua que se tiene, se construirá un pozo, que no forma parte de este proyecto, que abastecerá una cisterna de 10 M3 a construir, (con todos los elementos necesarios para su buen funcionamiento) y caseta de bombeo con una subestación eléctrica, Se realizará la limpieza de la fosa séptica existente, la sustitución del cerco de malla ciclón. Se sustituirán los artefactos sanitarios que se encuentran deteriorados. En los graderíos se realizará el suministro e instalación de techo curvo en el sector poniente, reparación de las áreas dañadas y se les aplicará pintura general.

Garantías: GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO

Forma de pago: ESTABLECIDA EN EL CONTRATO