CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION

OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN, ART. 10, NUMERAL 15 DE LA LAIP.

OBRAS EJECUTADAS DE ENERO A DICIEMBRE 2012

PROYECTO:	**REPARACIÓN DE CASA EN SAN MIGUEL**
UBICACION:	BARRIO SAN FRANCISCO, 5a AVENIDA NORTE #500, CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
COSTO TOTAL DE LA OBRA:	$ 25,029.17
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROPIO
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	25 DIAS CALENDARIO
NUMERO DE BENEFICIARIOS:	ASEGURADOS DE LA REGIÓN ORIENTAL
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA:	JOSÉ ÁNGEL MELÉNDEZ VILLALTA
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA:	OSCAR PORTILLO - JEFE DE LOGÍSTICA Y ADMINISTRADOR DE ACTIVOS INSTITUCIONALES
CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA:	1.0 OBRAS PRELIMINARES 1.1 Demolición de piso de cemento, incluido rodapié, en cocina. 1.2 Desmontaje y desalojo de techo de teja de barro sobre estructura de madera incluye: canal de lámina, cableado eléctrico y bajadas de agua lluvia. 1.3 Desmontaje y desalojo de cielo falso de fibro-cemento con suspensión de aluminio. 1.4 Apertura de vanos en pared de ladrillo de obra. 1.5 Desmontaje de puertas existentes 2.0 EXCAVACION Y COMPACTACION 2.1 Excavación en fundaciones 2.2 Relleno compactado con material existente 2.3 Relleno compactado con suelo cemento y material selecto en proporción 1:20 en fundaciones 2.4 Desalojo de Material sobrante 3.0 ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO 3.1 Solera de fundación SF 3.2 Nervio N1 en pared de ladrillo de obra puesto de lazo. 3.3 Solera Intermedia y de coronamiento en paredes. 3.4 Nervio de refuerzo 0.15x0.15m en vanos abiertos de paredes (4No.3, No.2 @0.15m) 4.0 PAREDES Y DIVISIONES 4.1 Pared de ladrillo de obra puesto de lazo, repellado, afinado y pintado. Incluye reposición de piso existente demolido para construir la estructura. 4.2 Ladrillo de barro puesto de lazo, repellado, afinado y pintado para sellar vanos 4.3 División de tabla-yeso a dos caras e=12mm, perfilería galvanizada, pasteado y pintado. 4.4 Reparación de pretil de ladrillo de obra puesto de lazo, incluye repellado, afinado y pintado en jardinera existente 4.5 Junta de dilatación de 1" x 1/2" durapax y sello elástico con base en poliuretano 5.0 ESTRUCTURA METALICA 5.1 Polín C 4" pintado con 2 manos anticorrosivo 5.2 Viga Metálica VM-1, polín C de 8" chapa 16, varilla ø3/8" grado 40 a 60º 6.0 CUBIERTA DE TECHO 6.1 Cubierta de teja de barro artesanal sobre lámina metálica acanalada #26. 6.2 Canal de lamina galvanizada Cal. 26 media caña incluye ganchos de pletina de 1" x 1/8" y pletina ambos lados de 1 1/2" x 3/16" 6.3 Botaguas de lamina galvanizada Cal. 26 entre parapeto y techo 6.4 Bajadas de aguas lluvias de PVC 4" 7.0 PUERTAS Y VENTANAS 7.1 P-1 Suministro e instalación de puerta metálica CORREDIZA. Marco de tubo estructural de 1' y refuerzos de tubo de 1", con doble forro de lamina de ho. de 1/32", y dos manos de anticorrosivo mas una de esmalte, mocheta de ángulo de 1 1/2" . 7.2 P-2 Puerta de madera existente previamente desinstalada. Modificada para tamaño 2.10 x 0.75m. Resanada y pintada. Incluye sustitución de pomo 7.3 P-3 Suministro e instalación de puerta metálica ABATIBLE. Marco de tubo estructural de 1' y refuerzos de tubo de 1", con doble forro de lamina de ho. de 1/32", y dos manos de anticorrosivo mas una de esmalte, mocheta de ángulo de 1 1/2"
MODIFICACIONES	NINGUNA
FORMAS DE PAGO	CONTRA ENTREGA
DESEMBOLSOS	NINGUNO
GARANTIAS	1 AÑO

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION

OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN, ART. 10, NUMERAL 15 DE LA LAIP.

OBRAS EJECUTADAS DE ENERO A DICIEMBRE 2012

PROYECTO:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE 180m DE ALAMBRE RAZOR HELICOIDAL DE ACERO INOXIDABLE**
UBICACION:	EDIFICIO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN BLVD. DR. HECTOR SILVA, CALLE GUADALUPE # 156, COLONIA MEDICA, SAN SALVADOR
COSTO TOTAL DE LA OBRA:	$ 1,728.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROPIA
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	5 DÍAS HABILES
NUMERO DE BENEFICIARIOS:	ASEGURADOS Y EMPLEADOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINED.
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA:	COSASE S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA:	Sr. FRANCISCO ALFARO LIRA - AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA:	1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁNGULO DE 3/4 " x 1/8 " PINTADOS CON ANTICORROSIVO NEGRO BRILLANTE. 2. INSTALACION DE 180m DE ALAMBRE RAZOR HELICOIDAL DE ACERO INOXIDABLE a 27cm de separación entre vuelta y vuelta, y diámetro de 36cm (14 pulgadas) a soporte vertical de Angulo y sostenes de alambre galvanizado número 16 de púas. Se instalará en doble línea en donde sea indicado por La Caja (no excediendo el metraje lineal ofertado). 3. ELECTRIFICACIÓN DEL SISTEMA A 110v, EN 6 SECCIONES. Incluye conexión a red del sistema eléctrico existente, caja térmica individual, y accesorios. 4. LIMPIEZA GENERAL
MODIFICACIONES	NINGUNA
FORMAS DE PAGO	CONTRA ENTREGA
DESEMBOLSOS	NINGUNO
GARANTIAS	1 AÑO

PROYECTO:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA INSTALACIONES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINED**
UBICACION:	EDIFICIO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN BLVD. DR. HECTOR SILVA, CALLE GUADALUPE # 156, COLONIA MEDICA, SAN SALVADOR, CASA DE SAN MIGUEL UBICADA EN BARRIO SAN FRANCISCO, 5a AVENIDA NORTE #500, CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, AGENCIA USULUTAN Y AGENCIA CHALATENANGO
COSTO TOTAL DE LA OBRA:	$ 41,180.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROPIA
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	30 DÍAS CALENDARIO
NUMERO DE BENEFICIARIOS:	ASEGURADOS Y EMPLEADOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINED.
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA:	SERVIOFI S.A. DE C.V. item 1 y 2 Y FRIOPARTES S.A. DE C.V. item 3.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA:	OSCAR PORTILLO - JEFE DE LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS INSTITUCIONALES
CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA:	1.0 Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para Edificio de Oficinas Central según el siguiente detalle: Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini-split de 1.5 toneladas, a 220 voltios monofásico, refrigerante ecológico 410 A, EER 13. Incluye control de temperatura y bomba de condensado a ser instalado en oficinas del primer nivel. Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo central de 5 toneladas, totalmente nuevos, trifásicos, eficiencia EER 13, refrigerante 410 A ecológico, alimentación eléctrica de 208-230/1/60, evaporador; y 208-230/3/60 (trifásico) condensador, incluye controlador de transferencia, bomba de condensado a ser instalado en salón de usos múltiples del cuarto nivel. 2.0 Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para inmueble en San Miguel propiedad de La Caja, según el siguiente detalle: Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini-split de 1.5 toneladas, totalmente nuevo, monofásico, eficiencia EER 13, refrigerante ecológico 410 A, alimentación eléctrica de 220v. Incluye control de temperatura y bomba de condensado. Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado tipo mini-split de 4 toneladas, totalmente nuevo, monofásico, eficiencia EER 13, refrigerante 410 A, alimentación eléctrica de 220v. Incluye control de temperatura y bomba de condensado. 3.0 Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado tipo mini-split de 1.5 toneladas, totalmente nuevo, monofásico, eficiencia EER 13, refrigerante ecológico 410 A, alimentación eléctrica de 220v. Incluye readecuación eléctrica necesaria para su funcionamiento, control de temperatura y bomba de condensado. A instalarse en la Agencia Chalatenango y Usulután de La Caja.
MODIFICACIONES	NINGUNA
FORMAS DE PAGO	30% ANTICIPO Y LIQUIDACIÓN CONTRA ENTREGA
DESEMBOLSOS	NINGUNO
GARANTIAS	1 AÑO

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION

OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN, ART. 10, NUMERAL 15 DE LA LAIP.

OBRAS EJECUTADAS DE ENERO A DICIEMBRE 2012

PROYECTO:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEJORAS A PUERTAS EN RUTAS DE ESCAPE EN EDIFICIO DE OFICINAS CAJA MUTUAL**
UBICACION:	EDIFICIO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN BLVD. DR. HECTOR SILVA, CALLE GUADALUPE # 156, COLONIA MEDICA, SAN SALVADOR
COSTO TOTAL DE LA OBRA:	$ 4,499.66
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROPIA
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	12 DÍAS CALENDARIO
NUMERO DE BENEFICIARIOS:	ASEGURADOS Y EMPLEADOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINED.
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA:	RAPIDALUM S.A. de CV.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA:	MAYRA BENÍTEZ - ADMINISTRADORA DE CENTRO RECREATIVO
CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:** 2 abridores anti-pánico 2 abridores anti-pánico 2 cerradores de bomba incluyendo cambio de giro y nivelación 2 cerradores de bomba 2 haladeras de barra 2 nivelación de 2 hojas 1 vidrio claro de 5mm para puerta de 2.10 x 1.0m. Incluye suministro e instalación de película de polarizado. Desmontaje de vidrio roto 1 cerrador de bomba 1 nivelación de hoja 1 cerrador de bomba 2 haladeras de barra 2 nivelación de hojas 1 cambio de giro 1 cambio de giro 1 cerrador de bomba 2 haladeras de barra 2 nivelación de hojas 1 cerrador de bomba 2 haladeras de barra 4 pasadores ocultos 2 nivelaciones de hojas
MODIFICACIONES	NINGUNA
FORMAS DE PAGO	CONTRA ENTREGA
DESEMBOLSOS	NINGUNO
GARANTIAS	1 AÑO

PROYECTO:	**SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA CASA EN SAN MIGUEL**
UBICACION:	CASA DE SAN MIGUEL UBICADA EN BARRIO SAN FRANCISCO, 5a AVENIDA NORTE #500, CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
COSTO TOTAL DE LA OBRA:	$ 5,506.50
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROPIA
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	15 DÍAS CALENDARIO
NUMERO DE BENEFICIARIOS:	ASEGURADOS Y EMPLEADOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINED.
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA:	OMNISPORT S.A. de C.V., SIMAN S.A. de C.V., FREUND S.A. de C.V., VIDRI S.A. de C.V.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA:	MAYRA BENÍTEZ

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION

OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN, ART. 10, NUMERAL 15 DE LA LAIP.

OBRAS EJECUTADAS DE ENERO A DICIEMBRE 2012

CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA:	Alacena 1 C/U Mesas redondas plegables 4 C/U Mesas rectangulares plegables 12 C/U Sillas plegables para exterior 16 C/U Mesas esquineras 2 C/U Mecedoras de madera 10 C/U Sillas de espera 30 C/U Escritorios secretarial 2 C/U Silla secretarial 5 C/U Archivador 1 C/U Cafetera 1 C/U Oasis 1 C/U Televisor LCD 2 C/U Banda aeróbica 1 C/U Papelero 7 C/U Depósito de basura 8 C/U Refrigeradora 18 pies cúbicos 1 C/U Horno microondas 1.4 pies cúbicos 1 C/U Horno tostador 1 C/U Cocina de gas 1 C/U
MODIFICACIONES	NINGUNA
FORMAS DE PAGO	CONTRA ENTREGA
DESEMBOLSOS	NINGUNO
GARANTIAS	1 AÑO

PROYECTO:	**ADECUACIÓN DE AGENCIA AHUACHAPÁN**
UBICACION:	CARRETERA A LAS CHINAMAS, KM 102, COMUNIDAD LAS BRISAS, CANTÓN LLANO DE LA LAGUNA, LOTE #5, POLÍGONO A, ENFRENTE DE JP GAS, AHUACHAPÁN
COSTO TOTAL DE LA OBRA:	$ 1,936.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROPIA
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	15 DÍAS CALENDARIO
NUMERO DE BENEFICIARIOS:	ASEGURADOS Y EMPLEADOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINED.
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA:	JOAQUIN DE JESUS GUZMÁN SEGURA
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA:	OSCAR PORTILLO
CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA:	Descripción de trabajos: a. Limpieza inicial. b. Se desmontará una puerta de vidrio fijo y marco de aluminio de la ubicación actual de la Departamental en 4ª Avenida Norte, #1-15 frente a la Unidad de Salud, Ahuachapán y se trasladará aproximadamente 2.5km hacia la ubicación de los trabajos. c. Se instalarán 15.9m2 de división de tabla yeso a dos caras, marco de aluminio incluyendo pasteo y pintura y 11m de zócalo de vinyl color negro. d. Se instalará 2.5m2 de ventana de celosía con marco de aluminio. e. Se instalará el cielo falso de perfil galvanizado y loseta de fibra mineral 2x2". f. La obra eléctrica consistirá en la alimentación, suministro e instalación de 2 luminarias fluorescentes 2x4" con difusor reticular y 3 tomacorrientes dobles. g. Limpieza y desalojo final.
MODIFICACIONES	NINGUNA
FORMAS DE PAGO	15 DIAS
DESEMBOLSOS	NINGUNO
GARANTIAS	1 AÑO