CONSOLIDADO DE OBRAS EJECUTADAS DEL PROYECTO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL , AÑO 2016.
Responsable : Desarrollo y Mantenimiento Urbano y Rural

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO DE CARPETA	MONTO DE APORTES APROBADOS			MODALIDAD DE EJECUCION	RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	BENEFICIARIOS	Trabajos Realizados
				MUNICIPALIDAD	COMUNIDAD	OTROS							
1	Introducción de Colector de Aguas lluvias de 12", Col. Buena Fe- Col. Amparito	Comunidad Amparito, Km. 10.5 C.T.N. C/ Calle Real.	$19,150.90	$19,150.90			Admon Directa	Ing. Ruperto Funes Soto	16/03/2016	10/09/2016	Fodes	18 Familias de Comunidades Buena Fé y Col. Amparito.	Instalación de 162 ml de tubería PVC, incluye 3 Pozos, con tapadera y 4 Cajas con tapadera de concreto
2	Sociosanitario para mejorar la Calidad de vida de los residentes del pasaje La Montañita, Col. Mirasol II	Km. 6 C.T.N . Col. Mirasol II, C/ Milingo.	$20,064.44	$20,064.44			Admon Directa	Ing. Edmundo Borja	23/05/2016	21/08/2016	Fodes	10 Familias, Com. Mirasol II	Instalación de 112.16 ml de tubería Ø 8", 10 c/u Acometidas Domiciliar, incluye Fosa Septica y pozo de Absorción.
3	Reparaciones de puentes de hamaca, sector Calle Real	Km. 8.5 y 10 C.T.N. C/ Calle Real. M/ Ciudad Delgado.	$14,404.12	$10,783.12	$3,621.00		Admon Directa	Ing. Ruperto Funes Soto	18/05/2016	30/09/2016	Fodes	365 Familias, de los sectores: Col. Hernandez, San Antonio Las Vegas, sector Talpetate y sector Cabañas, Km. 10 C.T.N	Cambio de Entramado de Madera (longitud: 18.70 ml, ancho : 1.20m de sector Santa Julia, Col. Hernandez. Cambio de Malla Ciclón y Entramado de Madera (Longitud: 41.70 ml, a: 1.25m de sector Cabañas. Cambio de entramado de madera (Longitud: 49.30 ml, a: 1.00m de sector el Zapote. Cambio de entramado de madera y reparación de fundación de base de puente (long. 46.80 ml, a: 1.30 m, de sector talpetate y Cambio de Entramado de Madera, Cables y cambio de malla ciclón (Long. 53 ml, a: 1.20 m, de sector Col. San Antonio las Vegas.
4	Mejora de linea Electrica Secundaria para 11 Acometidas, Comunidad Amparito.	Comunidad Amparito, Km. 10.5 C.T.N. C/ Calle Real	$1,579.42	$1,579.42			Admon Directa	Ing. Ruperto Funes Soto	18/04/2016	21/05/2016	Fodes	1 1 FamiliaS, sector Comunidad Amparito, Km. 10.5 C.T.N	Instalación de 43.60 ml de una línea de alimentación eléctrica secundaria, 2 líneas con cable wp # 2/0 y una línea neutra con cable ACSR 2/0, que incluye Dos Postes de Concreto bajo norma centrifugado y sus respectivas estructuras.
5	Instalación de Colector de Aguas Lluvias, Sector Col. Santa Gema, km 9, C.T.N	Col. Santa Gema, C/ San Laureano.	$9,388.07	$2,431.00	$6,957.07		Admon Directa	Arq. Williams Hernandez	06/06/2016	30/09/2016	Fodes	34.0 Familias, del sector Santa Gema, C/ San Laureano.	Instalación de 100 ml de Tubería pvc Novafort Ø 12"
	Sub Total		$64,586.95	$54,008.88									

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO DE CARPETA	MONTO DE APORTES APROBADOS			MODALIDAD DE EJECUCION	RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	BENEFICIARIOS	Trabajos Realizados
				MUNICIPALIDAD	COMUNIDAD	OTROS							
6	Introducción de Alcantarillado Sanitario a Comunidades Brisas de Paleca, Delicias, La Florida y San Vicente	Comunidades Brisas de Paleca, Delicias, La Florida y San Vicente del Barrio Paleca.	$47,824.96	$20,000.00	$27,824.96		Admon Directa	Ing. Edmundo Borja	30/05/2016	11/09/2016	Fodes	400 Familias de los sectores Brisas de paleca, Las Delicias y la Florida, del Barrio Paleca.	642 ml de Tubería pvc Novafort Ø8" y 52 Acometidasy 29 pozos de visita, con tapadera metalica y seguro.
7	Construcción de Tapial perimetral de block sector poniente condominios Paleca.	Avenida Paleca, Condominios Paleca, Barrio Paleca.	$6,459.64	$6,459.64			Admon Directa	Ing. Edmundo Borja	23/05/2016	03/07/2016	Fodes	119 Familias del sector de Condominio Paleca	Hechura de tapial con Block de 0.15m, ref. vert. #3@0.60m y ref. horizontal #2 @ 0.40m
8	Mejoramiento de Tramo de Calle sector El Algodón- Col. Las Margaritas, C/ plan del Pino	Sector El Algodón C/ Plan del Pino.	$105,728.36	$50,000.00		$55,728.36	Admon Directa	Ing. Ruperto Funes Soto	05/04/2016	28/07/2016	Fodes	828 Familias de los sectores La Pringa, La Sandra, El Recreo, El Zapote, Col. Medrano y Col. San Antonio I, del C/ Plan del Pino.	• 4,200 m² Hechura de Base de Pavimento con material Reciclado , espesor 0.20 m • 705.87 ml Colocación de Carpeta de Mezcla asfáltica en caliente espesor 5 Cms, colocada con Maquinaria en Sector El Algodón: Tramo de Calle El Rincón, Calle Principal col. La Sandra, El Recreo, Pasaje Araniva, Pasaje Tres Pinos, Pasaje de la O
9	Ornato Urbano, limpieza y poda de Zonas verdes	Diferentes Sectores del Municipio de Ciudad Delgado.	$34,433.70	$34,433.70			Admon Directa	Arq. Williams Hernandez	02/01/2016	31/12/2016	Fodes	10,000 Familias de los sectores: C/ Calle Real, C/ Milingo, Barrio Las Victorias, Barrio San Sebastian, Barrio Paleca y Barrio Aculhuaca	49 c/u Limpieza de tragantes de Aguas lluvias, en sector Urbano. 263 c/u podas de árboles de alto riesgo en diferentes sectores del Municipio de Delgado. Mantenimiento de 13 Zonas Verdes: Limpieza y Ornato en sectores: C/Calle Real: Condominios Continental II, Retorno Km. 10.5 Carretera Troncal del Norte, Condominios Cayala, Col. Itsmania #2; Barrio las Victorias: Col. 10 de abril, cancha de basquetbol, Col. Guadalcanal; Barrio San Sebastián: Parque tío Julio; Barrio Paleca: Casa de la Cultura, sobre Av. Paleca, Res. Villas de Paleca, Col. Bolívar entre calle central y principal, Retorno Km. 3.5 y 4 C.T.N; Barrio Aculhuaca: CBI, sobre Av. José Martí. Y Col. El Porvenir. Ornato Urbano en 6 sectores Comunitarios: C/ Calle Real, C/ Milingo, Barrio Las Victorias, Barrio San Sebastian, Barrio Paleca y Barrio Aculhuaca
10	Mantenimiento de Calles y Caminos Comunitarias en diferentes sectores del Municipio	Diferentes Sectores del Municipio de Ciudad Delgado.	$66,620.60	$66,620.60			Admon Directa	Ing. Ruperto Funes Soto	01/01/2016	31/12/2016	Fodes	6,000 Familias de los sectores	12,500.00 ml de Conformación de rasante de Tramos de Calle con material selecto y material del lugar, utilizando maquinaria de terracería, en diferentes sectores del Municipio de Delgado: Cantón Calle Real, Plan del Pino, Arenales, Cabañas, San José Cortez, San Laureano, Milingo y Barrio san Sebastian.
	Sub Total		$261,067.26	$177,513.94									

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO DE CARPETA	MONTO DE APORTES APROBADOS			MODALIDAD DE EJECUCION	RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	BENEFICIARIOS	Trabajos Realizados
				MUNICIPALIDAD	COMUNIDAD	OTROS							
11	Construción de Drenajes Superficiales de Aguas lluvias para conformación de Base , Pasaje # 26, Lot. Santa Rita VI, c/ Arenales	Calle a Mariona, Pje # 26, Lot. Santa Rita VI, c/ Arenales	$1,691.35	$1,106.35	$585.00		Admon Directa	Ismael Zamora	19/09/2016	19/10/2016	Fodes	40 Familias del pasaje # 26, Lot. Santa Rita VI, C/ Arenales	42 ml de Cordon Cuneta de concreto 0.35m x 0.50 m. 21 ml de pulido de cuneta de concreto 0.20m x 0.50 m
12	Mejoramiento de acceso de gradas de Pasaje #3, Col. Quinta Gloria, Barrio Paleca.	Col. Quinta Gloria, Av. Paleca, Barrio Paleca	$3,476.00	$3,476.00			Admon Directa	Ismael Zamora	15/02/2016	05/04/2016	Fodes	69 Familias del sector de Col. Quinta Gloria	54.8 ml de hechura de gradas de mamposteria de piedra y concreto, 28.65 m² de rampa de concreto y 8.80 m³ de muro de mamposteria de piedra
13	Colector de Aguas Lluvias , calle Antigua a Apopa, sector Iglesia, C/ Calle Real.	Km. 8.5 C.T.N. C/ Calle Real	$2,241.94	$1,611.94	$630.00		Admon Directa	Ing. Ruperto Funes Soto	12/08/2016	02/09/2016	Fodes	30 Familias del sector Iglesia, C/ Calle Real	9 m² de Baden de concreto de A.lluvuias. 1 C/u Caja de ladrillo de barro de Aguas lluvias, con parrilla de Ho. De 1.50 m x 0.60x 0.50 m. 28.53 ml de Tubería pvc Novafort de Ø 12" 10 m² de estabilización con lodocreto al 5%, para protección de Tubería.
14	Instalación de Colector de Aguas lluvias Diametro 18" del Parque Tío Julio, Barrio San Sebastian	Calle La Joya, Barrio San Sebastian.	$9,074.73	$9,074.73			Admon Directa	Arq. Williams Hernandez	01/03/2016	15/07/2016	Fodes	3,000.0 Usuarios indirectamente	81.00 ml de colector de Aguas lluvias Ø 18", incluye Cajas de Conexión de Aguas lluvias
15	Obras Complementarias de Mitigación en Cancha de Futbol Colonia Saprissa, C/ Milingo	Km. 5.5 CT.N. Col. Saprissa, C/ Milingo.	$1,731.55	$1,731.55			Admon Directa	Ing. Edmundo Borja	06/09/2016	05/11/2016	Fodes	200 Jovenes de Col. Saprisa, San Vicente y Col. San Fernando .	1 S.g Hechura de Filtro Frances, con Tub. Ø 2". 1 C/u Caja de lad. Barro, repellada y pulida, con parrilla de Ho. 3/8", de 1.10m x 1.70 m x 3.00m 2.70 ml Canaleta de A.ll, empedrada concreteada, e: 0.60 2.00 ml Instalción de Tubería flexible Ø 15, para A.ll
16	Bacheo de calles con Concreto	Diferentes Sectores del Municipio	$1,476.61	$1,476.61			Admon Directa	Ing. Ruperto Funes Soto	15/11/2016	30/11/2016	Fodes	186 Familias, de los sectores: Urb. La Garita, Col. Santa Rosa Atlacatl y Comunidad Santa Rosa Atlacatl	108.31 m² de bacheo con pavimento de concreto 1:2:2, e: 10 cms., Tramo de Calle Atlacatl, sector Santa Rosa Atlacatl, Barrio Aculhuaca
	Sub Total		$345,346.39	$248,388.06									