CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO CONCRETEADO DE PASAJE EL CERETO, MUNICIPIO DE EL ROSARIO.

No CUENTA CORRIENTE	100-180-800350-3	**PRIORIZACION**	
BANCO	DE FOMENTO AGROPECUARIO	**MODALIDAD DE EJECUCION**	Administracion
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FODES-ISDEM-75%	**EJECUTOR**	Alcaldia Municipal de El Rosario
CIFRADO PRESUESTARIO	$ 26,868.60	**FECHA DE INICIO**	29 de junio de 2020
ASIGNACION EN PRESUPUESTO	$ 26,868.60	**FECHA FINALIZACION**	27 de agosto de 2020
MONTO EN CARPETA	$ 26,868.60	**FECHA DE ENTREGA**	30 de septiembre de 2020
REFUERZO PRESUPUESTARIO	$ -		
MONTO REAL INGRESADO	$ 20,000.00		

	$26,868.60	**$ 10,073.04**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	**$ 3,204.44**	
TOTAL DE LA INVERSION	**$ 16,795.56**	

PAGO DE MANO DE OBRA, TRANSPORTE DE MATERIAL, ETC.

FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO		
				SALDO INICIAL			
10/07/20			542/547	pago de planilla del 29 de junio al 10 de julio/2020	$ 540.00		
17/07/20			549	pago de planilla del 06 al 17 de julio/2020	$ 1,560.00		
22/07/20		3510	252	pago por servicio de transporte de 440 bolsas de cemento	$ 288.76		
31/07/20				pago del 20 al 31 de julio/2020	$ 1,830.00	**$ 4,218.76**	
14/08/20			279	pago de renta	$ 484.70		
14/08/20			280/304	pago de planilla del 03 al 14 de agosto/2020	$ 2,088.00		
24/08/20			308/3027	pago de planilla del 17 al 21/agosto/2020	$ 960.00	**$ 3,532.70**	
04/09/20			330/337	pago de planilla del 24 de agosto al 04/septiembre/2020	$ 435.00		
09/09/20			338	pago de renta	$ 338.67	**$ 773.67**	

CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO CONCRETEADO DE PASAJE EL CERETO, MUNICIPIO DE EL ROSARIO.

				TOTAL	**$**	**8,525.13**		
				presupuesto	**$**	**10,147.44**		
				Saldo	$	1,622.31		

COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, OTROS.

FECHA	No	Nº DE FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO			
				SALDO INICIAL				
06/07/20		749	541	compra de 3 tubos, 3 codos de 6", pega	$	90.00		
15/07/20		8855	548	compra de 15 cuscatlan	$	111.00		
17/07/20		6200050810	550	compra de 440 bolsas de cemento cessa	$	3,330.98		
18/07/20		4440927		compra de chequera	$	16.95		
21/07/20		4826	251	compra de 3 palas y 2 piochas	$	51.50		
22/07/20		790	253	compra de 20 tubos y 6 curvas pav de 6"	$	797.80		
22/07/20		3953	254	compra de 10 yardas de plastico negro y 5 cubetas	$	21.25		
28/07/20			255	compra de 18m3 de arena, 18m3 de grava y 18m3 de tierra	$	1,245.00		
31/07/20		20156	277	compra de 1/4 de pega para pvc	$	26.95	**$**	**5,691.43**
11/08/20			278	compra de 11 Yee y 3 curvas	$	208.50		
14/08/20			306	compra de 18m3 de arena, 18m3 de grava y 36m3 de tierra	$	1,440.00	**$**	**1,648.50**
				TOTAL	**$**	**7,339.93**		
				Presupuesto	**$**	**15,221.16**		
				saldo	$	7,881.23		

COMPRA DE COMBUSTIBLE.

FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO			
				SALDO INICIAL				
25/08/20		22063	328	compra de gasolina	$	30.50	**$**	**30.50**
				TOTAL	**$**	**30.50**		
				presuesto	$	-		
				saldo	$	(30.50)		

CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO CONCRETEADO DE PASAJE EL CERETO, MUNICIPIO DE EL ROSARIO.

PAGO DE SUPERVISION.

FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO		
				SALDO INICIAL			
09/09/20		55	339	Primer pago por servicios de supervision	$ 900.00	**$ 900.00**	
				TOTAL	**$ 900.00**		

Presupuesto	**$**	**1,500.00**
saldo	$	600.00
TOTAL PROYECTO	**$**	**16,795.56**

OTROS

FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO		
				SALDO INICIAL			
14/08/20				TRASLADO DE FONDOS	$ 3,000.00	**$ 3,000.00**	
				TOTAL	**$ 3,000.00**		

TOTAL	$ 16,795.56	$	19,795.56