

MODIFICACIÓN NÚMERO CUATRO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS PARA LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ", SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA) Y COTO ESCOBAR ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE


Nosotros, FEDERICO GERARDO ANLIKER LÓPEZ, de treinta y nueve años de edad, Licenciado en Economía Empresarial, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número _____ y con Número de Identificación Tributaria _____

actuando en nombre y en representación en mi calidad de Presidente de la Junta Directiva de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, institución de derecho público con personalidad jurídica propia y con carácter autónomo, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria _____

que en el transcurso de este instrumento podrá denominarse "la CEPA" o "la Comisión"; y NELSON ORLANDO COTO ESCOBAR, de cincuenta y siete años de edad, Ingeniero Civil, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número _____ y con Número de Identificación Tributaria _____, actuando en

nombre y representación en mi calidad de director presidente y representante legal de COTO ESCOBAR ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria _____ que en adelante podrá

denominarse "la Contratista", por medio de este instrumento convenimos en celebrar la modificación número cuatro y liquidación del contrato denominado "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS PARA LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ", derivado de la Licitación Pública CEPA LP-26/2017, que se registró por las siguientes estipulaciones: PRIMERA: ANTECEDENTES. I) Mediante el Punto Séptimo del Acta número 2858, de fecha 13 de junio de 2017, la Junta Directiva adjudicó la Licitación Pública CEPA LP-26/2017, "Construcción del Colector de Aguas Negras para la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", a la sociedad Coto Escobar Asociados, S.A. de C.V., por un monto de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$534,004.42), más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). II) El respectivo contrato fue suscrito el 27 de junio de 2017, con un plazo contractual de CIENTO CINCUENTA (150) días calendario, contados a partir de la orden de inicio, dentro del cual se establecieron



CIENTO VEINTE (120) días calendario para la ejecución física de la obra, por lo que el plazo de ejecución de los trabajos finalizaría el 30 de octubre de 2017, considerando que la Orden de Inicio fue señalada para el 3 de julio de 2017. III) En el Punto Sexto del Acta número 2880, de fecha 17 de octubre de 2017, la Junta Directiva de CEPA autorizó la Orden de Cambio número uno y prórroga número uno al plazo del contrato, en el sentido de incluir la readecuación de cantidades de obra de acuerdo a las condiciones de campo encontradas y nuevas partidas necesarias para el cumplimiento del contrato, lo que generó un nuevo monto del contrato de QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTITRÉS CENTAVOS (\$533,155.23), sin incluir IVA, que representó una disminución de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$849.19), correspondiente a 0.16% del monto contratado; y prorrogar el plazo de ejecución física de la obra en CINCUENTA Y NUEVE (59) días calendario, quedando el nuevo plazo contractual de DOSCIENTOS NUEVE (209) días calendario, con lo cual el plazo de ejecución finalizaría el 28 de diciembre de 2017. IV) Por medio del Punto Tercero del Acta número 2897, de fecha 22 de diciembre de 2017, la Junta Directiva de CEPA autorizó la prórroga número 2 al plazo del contrato, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución física de la obra en 11 días calendario, quedando el nuevo plazo contractual de DOSCIENTOS VEINTE (220) días calendario, por lo que la ejecución finalizaba el 8 de enero de 2018. V) En el Punto Tercero del Acta número 2913, de fecha 6 de marzo de 2018, Junta Directiva autorizó los acuerdos adoptados en arreglo directo entre CEPA y la Contratista, siendo uno de ellos la ampliación del plazo de ejecución del contrato por CIENTO QUINCE (115) días calendario, contados a partir del día siguiente a la notificación de la nueva orden de inicio por parte del Administrador de Contrato, cuya modificativa se suscribió el 23 de marzo de 2018, que constituye la modificativa número tres. **SEGUNDA: MODIFICACIÓN.** Con base a la cláusula cuarta del contrato y al punto Decimocuarto del acta número tres mil siete, correspondiente a la sesión de Junta Directiva de CEPA de fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve, ambas partes acordamos la modificación número cuatro y liquidación del contrato derivado de la Licitación Pública CEPA LP-26/2017, "Construcción del Colector de Aguas Negras para el Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez", en el sentido de aprobar la Orden de Cambio final por aumentos y disminuciones de obra de acuerdo a las mediciones finales de campo, siendo esta la liquidación del proyecto, quedando el monto final del contrato en SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON TRES CENTAVOS (\$662,078.03), IVA incluido, que representa un aumento de CUARENTA Y DOS MIL NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$42,009.82) del monto original del contrato, equivalente al SEIS PUNTO SETENTA Y OCHO POR CIENTO (6.78%), de acuerdo al detalle siguiente:



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO US\$	SUB-TOTAL EN US\$	VARIACIÓN CANTIDADES		VARIACIÓN MONTOS		CANTIDADES FINALES	
						AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO EN US\$	DISMINUCIÓN EN US\$	CANTIDAD	SUB-TOTAL EN US\$
1	COLECTOR DE AGUAS NEGRAS										
1.1	TERRACERÍA										
1.1.1	EXCAVACIÓN PARA TUBERÍAS DE AGUAS NEGRAS	M3	3,785.29	4.87	18,434.36	1,187.97	-	5,785.41	-	4,973.26	24,219.78
1.1.2	EXCAVACIÓN CON PENETRADOR TIPO TOPO	ML	273.00	130.81	35,711.13		4.23	-	553.33	268.77	35,157.80
1.1.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL LUGAR	M3	2,782.34	17.12	47,633.66	1,840.40	-	31,507.63	-	4,622.74	79,141.31
1.1.4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE ACARREO	M3	966.39	25.70	24,836.22		448.05	-	11,514.89	518.34	13,321.34
1.1.5	EXCAVACIÓN PARA POZOS DE AGUAS NEGRAS	M3	703.47	4.05	2,849.05	35.53	-	143.90	-	739.00	2,992.95
1.1.6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL LUGAR PARA POZOS DE AGUAS NEGRAS	M3	534.38	17.12	9,148.59		105.44	-	1,805.13	428.94	7,343.45
1.1.7	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA	M3	70.83	86.58	6,132.46		10.13	-	877.06	60.70	5,255.41
1.1.8	DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACIONES	M3	1,515.14	5.78	8,757.51		1,449.84	-	8,380.08	65.30	377.43
1.1.9	DESALOJO DE DEMOLICIONES	M3	1,222.08	5.78	7,063.62		962.42	-	5,562.79	259.66	1,500.83
40179	TALA, DESRAIZADO Y DESTRONCADO DE ÁRBOLES. INCLUYE DESALOJO.	CU	30.00	27.20	816.00		29.00	-	788.80	1.00	27.20
1.2	DEMOLICIONES										
1.2.1	DEMOLICIÓN DE CALLE PAVIMENTADA	M2	1,418.61	12.17	17,264.48		379.99	-	4,624.48	1,038.62	12,640.01
1.2.2	DEMOLICIÓN DE ACERA	M2	107.07	17.17	1,838.39		107.07	-	1,838.39	-	-
1.2.3	DEMOLICIÓN DE CORDÓN CUNETAS	ML	16.00	17.17	274.72		16.00	-	274.72	-	-
1.3	TUBERÍAS DE AGUAS NEGRAS										
1.3.1	TUBO PVC DE Ø8"	ML	126.28	13.70	1,730.04		8.53	-	116.86	117.75	1,613.18
1.3.2	TUBO PVC DE Ø10"	ML	497.24	20.17	10,029.33	22.83	-	460.48	-	520.07	10,489.81
1.3.3	TUBO PVC DE Ø12"	ML	1,596.88	37.61	60,058.66		105.49	-	3,967.48	1,491.39	56,091.18
1.3.4	TUBO PVC DE Ø15"	ML	103.71	33.78	3,503.32		39.07	-	1,319.78	64.64	2,183.54
1.4	POZOS										
1.4.1	POZO 1										
1.4.1.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS	M2	1.82	71.05	129.31		0.05	-	3.55	1.77	125.76

0

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO US\$	SUB-TOTAL EN US\$	VARIACIÓN CANTIDADES		VARIACIÓN MONTOS		CANTIDADES FINALES	SUB-TOTAL EN US\$
						AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO EN US\$	DISMINUCIÓN EN US\$	CANTIDAD	
	DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.										
1.4.1.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	3.95	74.75	295.36	2.88	-	215.28	-	6.83	510.54
1.4.1.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
1.4.2	POZO 2						-	-	-	-	
1.4.2.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.2.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	9.74	74.75	728.07	0.52	-	38.87	-	10.26	766.94
1.4.2.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
1.4.3	POZO 3						-	-	-	-	
1.4.3.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.3.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	10.08	74.75	753.48	0.23	-	17.19	-	10.31	770.67
1.4.3.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
1.4.4	POZO 4						-	-	-	-	
1.4.4.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.4.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	10.63	74.75	794.59		0.34	-	25.42	10.29	769.18
1.4.4.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
1.4.5	POZO 5						-	-	-	-	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO USS	SUB-TOTAL EN USS	VARIACIÓN CANTIDADES		VARIACIÓN MONTO		CANTIDADES FINALES	
						AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO EN USS	DISMINUCIÓN EN USS	CANTIDAD	SUB-TOTAL EN USS
1.4.5.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.5.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	11.33	74.75	846.92		0.55	-	41.11	10.78	805.81
1.4.5.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
1.4.6	POZO 6						-	-	-	-	-
1.4.6.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.82	71.05	129.31		0.05	-	3.55	1.77	125.76
1.4.6.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	13.38	74.75	1,000.16	0.41	-	30.65	-	13.79	1,030.80
1.4.6.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
1.4.7	POZO 7						-	-	-	-	-
1.4.7.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.7.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	11.44	74.75	855.14		0.19	-	14.20	11.25	840.94
1.4.7.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
1.4.8	POZO 8						-	-	-	-	-
1.4.8.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.8.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	9.21	74.75	688.45	0.55	-	41.11	-	9.76	729.56

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO US\$	SUB-TOTAL EN US\$	VARIACIÓN CANTIDADES		VARIACIÓN MONTOS		CANTIDADES FINALES	
						AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO EN US\$	DISMINUCIÓN EN US\$	CANTIDAD	SUB-TOTAL EN US\$
1.4.8.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
1.4.9	POZO 9						-	-	-		
1.4.9.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.9.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	9.73	74.75	727.32		1.24	-	92.69	8.49	634.63
1.4.9.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
40269	POZO 10						-	-	-		
1.4.10.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.10.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	8.34	74.75	623.42		1.63	-	121.84	6.71	501.57
1.4.10.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
40634	POZO 11						-	-	-		
1.4.11.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.11.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	7.05	74.75	526.99		1.33	-	99.42	5.72	427.57
1.4.11.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
41000	POZO 12						-	-	-		
1.4.12.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.12.2	PARED DE CONCRETO DE 15	M2	7.44	74.75	556.14		0.03	-	2.24	7.41	553.90

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO US\$	SUB-TOTAL EN US\$	VARIACIÓN CANTIDADES		VARIACIÓN MONTOS		CANTIDADES FINALES	
						AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO EN US\$	DISMINUCIÓN EN US\$	CANTIDAD	SUB-TOTAL EN US\$
	CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.										
1.4.12.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29			-	-	-	1.00 147.29
41365	POZO 13							-	-	-	-
1.4.13.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	-	1.77 125.76
1.4.13.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	8.53	74.75	637.62		8.61	-	643.60	-	17.14 1,281.22
1.4.13.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29			-	-	-	1.00 147.29
41730	POZO 14							-	-	-	-
1.4.14.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	-	1.77 125.76
1.4.14.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M3	9.73	74.75	727.32		1.07	-	79.98	-	8.66 647.34
1.4.14.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29			-	-	-	1.00 147.29
42095	POZO 15							-	-	-	-
1.4.15.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		4.49	-	319.01	-	6.30 447.62
1.4.15.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	16.36	74.75	1,222.91		4.58	-	342.36	-	20.94 1,565.27
1.4.15.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29			-	-	-	1.00 147.29
42461	POZO 16							-	-	-	-
1.4.16.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE	M2	1.81	71.05	128.60		4.49	-	319.01	-	6.30 447.62

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO US\$	SUB-TOTAL EN US\$	VARIACIÓN CANTIDADES		VARIACIÓN MONTOS		CANTIDADES FINALES	
						AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO EN US\$	DISMINUCIÓN EN US\$	CANTIDAD	SUB-TOTAL EN US\$
	HIERRO #4@0.20CM A.S.										
1.4.16.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	16.69	74.75	1,247.58	4.25	-	317.69	-	20.94	1,565.27
1.4.16.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
42826	POZO 17						-	-	-	-	-
1.4.17.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.17.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	18.88	74.75	1,411.28		2.16	-	161.46	16.72	1,249.82
1.4.17.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
43191	POZO 18						-	-	-	-	-
1.4.18.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.18.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	20.32	74.75	1,518.92		2.76	-	206.31	17.56	1,312.61
1.4.18.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
43556	POZO 19						-	-	-	-	-
1.4.19.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.19.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	20.70	74.75	1,547.33		3.56	-	266.11	17.14	1,281.22
1.4.19.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
43922	POZO 20						-	-	-	-	-

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO US\$	SUB-TOTAL EN US\$	VARIACIÓN CANTIDADES		VARIACIÓN MONTOS		CANTIDADES FINALES	
						AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO EN US\$	DISMINUCIÓN EN US\$	CANTIDAD	SUB-TOTAL EN US\$
1.4.20.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.20.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	20.22	74.75	1,511.45		2.66	-	198.84	17.56	1,312.61
1.4.20.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
44287	POZO 21						-	-	-	-	
1.4.21.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.21.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	18.88	74.75	1,411.28	0.59	-	44.10	-	19.47	1,455.38
1.4.21.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
44652	POZO 22						-	-	-	-	
1.4.22.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.22.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	15.74	74.75	1,176.57	0.13	-	9.72	-	15.87	1,186.28
1.4.22.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
45017	POZO 23						-	-	-	-	
1.4.23.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.23.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	13.88	74.75	1,037.53		2.89	-	216.03	10.99	821.50

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO US\$	SUB-TOTAL EN US\$	VARIACIÓN CANTIDADES		VARIACIÓN MONTOS		CANTIDADES FINALES	SUB-TOTAL EN US\$
						AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO EN US\$	DISMINUCIÓN EN US\$	CANTIDAD	
1.4.23.3	TAPADERA Y MARCO METALICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
45383	POZO 24						-	-	-	-	
1.4.24.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.24.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	17.36	74.75	1,297.66		1.07	-	79.98	16.29	1,217.68
1.4.24.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
45748	POZO 25						-	-	-	-	
1.4.25.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.25.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	17.02	74.75	1,272.25		12.53	-	936.62	4.49	335.63
1.4.25.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		1.00	-	147.29	-	-
46113	POZO 26						-	-	-	-	
1.4.26.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.26.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	16.12	74.75	1,204.97	0.17	-	12.71	-	16.29	1,217.68
1.4.26.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
46478	POZO 27						-	-	-	-	
1.4.27.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.27.2	PARED DE CONCRETO DE 15	M2	15.31	74.75	1,144.42		1.14	-	85.22	14.17	1,059.21

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO US\$	SUB-TOTAL EN US\$	VARIACIÓN CANTIDADES		VARIACIÓN MONTOS		CANTIDADES FINALES	
						AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO EN US\$	DISMINUCIÓN EN US\$	CANTIDAD	SUB-TOTAL EN US\$
	CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.										
1.4.27.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1,00	147.29	147.29	-	-	-	-	1,00	147.29
46844	POZO 28					-	-	-	-	-	-
1.4.28.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1,81	71.05	128.60	0.04	-	2.84	-	1,77	125.76
1.4.28.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	15,31	74.75	1,144.42	3.02	-	225.75	-	18,33	1,370.17
1.4.28.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1,00	147.29	147.29	-	-	-	-	1,00	147.29
47209	POZO 29					-	-	-	-	-	-
1.4.29.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1,81	71.05	128.60	0.04	-	2.84	-	1,77	125.76
1.4.29.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	15,26	74.75	1,140.69	0.24	-	17.94	-	15,02	1,122.75
1.4.29.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1,00	147.29	147.29	-	-	-	-	1,00	147.29
47574	POZO 30					-	-	-	-	-	-
1.4.30.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1,81	71.05	128.60	0.04	-	2.84	-	1,77	125.76
1.4.30.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	14,31	74.75	1,069.67	0.99	-	74.00	-	13,32	995.67
1.4.30.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1,00	147.29	147.29	-	-	-	-	1,00	147.29
47939	POZO 31					-	-	-	-	-	-
1.4.31.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE	M2	1,81	71.05	128.60	0.04	-	2.84	-	1,77	125.76

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO US\$	SUB-TOTAL EN US\$	VARIACIÓN CANTIDADES		VARIACIÓN MONTOS		CANTIDADES FINALES	SUB-TOTAL EN US\$
						AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO EN US\$	DISMINUCIÓN EN US\$	CANTIDAD	
	HIERRO #4@0.20CM A.S.										
1.4.31.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	11.20	74.75	837.20	8.10	-	605.48	-	19.30	1,442.68
1.4.31.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29	-	-	-	-	1.00	147.29
48305	POZO 32					-	-	-	-	-	
1.4.32.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.32.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	10.46	74.75	781.89		5.96	-	445.51	4.50	336.38
1.4.32.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		1.00	-	147.29	-	-
48670	POZO 33					-	-	-	-	-	
1.4.33.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.33.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	5.72	74.75	427.57	2.94	-	219.77	-	8.66	647.34
1.4.33.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
49035	POZO 34					-	-	-	-	-	
1.4.34.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.34.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	6.43	74.75	480.64	1.80	-	134.55	-	8.23	615.19
1.4.34.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
49400	POZO 35					-	-	-	-	-	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO US\$	SUB-TOTAL EN US\$	VARIACIÓN CANTIDADES		VARIACIÓN MONTOS		CANTIDADES FINALES	SUB-TOTAL EN US\$
						AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO EN US\$	DISMINUCIÓN EN US\$	CANTIDAD	
1.4.35.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.35.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	9.77	74.75	730.31		0.69	-	51.58	9.08	678.73
1.4.35.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
49766	POZO 36							-	-	-	-
1.4.36.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.36.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	8.44	74.75	630.89	1.49	-	111.38	-	9.93	742.27
1.4.36.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
50131	POZO 37							-	-	-	-
1.4.37.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.37.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	9.87	74.75	737.78	0.74	-	55.32	-	10.61	793.10
1.4.37.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
50496	POZO 38							-	-	-	-
1.4.38.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.38.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	12.54	74.75	937.37	4.60	-	343.85	-	17.14	1,281.22

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO US\$	SUB-TOTAL EN US\$	VARIACIÓN CANTIDADES		VARIACIÓN MONTOS		CANTIDADES FINALES	SUB-TOTAL EN US\$
						AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO EN US\$	DISMINUCIÓN EN US\$	CANTIDAD	
1.4.38.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
50861	POZO 39						-	-	-	-	
1.4.39.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.39.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	12.49	74.75	933.63	3.38	-	252.66	-	15.87	1,186.28
1.4.39.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
51227	POZO 40						-	-	-	-	
1.4.40.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.40.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	14.11	74.75	1,054.72	0.87	-	65.03	-	14.98	1,119.76
1.4.40.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
51592	POZO 41						-	-	-	-	
1.4.41.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.41.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	15.26	74.75	1,140.69		0.62	-	46.35	14.64	1,094.34
1.4.41.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
51957	POZO 42						-	-	-	-	
1.4.42.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60		0.04	-	2.84	1.77	125.76
1.4.42.2	PARED DE CONCRETO DE 15	M2	16.88	74.75	1,261.78		1.14	-	85.22	15.74	1,176.57

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO US\$	SUB-TOTAL EN US\$	VARIACIÓN CANTIDADES		VARIACIÓN MONTOS		CANTIDADES FINALES	
						AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO EN US\$	DISMINUCIÓN EN US\$	CANTIDAD	SUB-TOTAL EN US\$
	CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.										
1.4.42.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
52322	POZO 43						-	-	-	-	-
1.4.43.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60	0.04		-	2.84	1.77	125.76
1.4.43.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	19.03	74.75	1,422.49	1.89		-	141.28	17.14	1,281.22
1.4.43.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
52688	POZO 44						-	-	-	-	-
1.4.44.1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR CON DOS LECHOS DE REFUERZO DE HIERRO #4@0.20CM A.S.	M2	1.81	71.05	128.60	0.04		-	2.84	1.77	125.76
1.4.44.2	PARED DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE HIERRO #4@0.2 A.S.	M2	17.55	74.75	1,311.86	3.33		248.92	-	20.88	1,560.78
1.4.44.3	TAPADERA Y MARCO METÁLICO	CU	1.00	147.29	147.29		-	-	-	1.00	147.29
55244	RECONSTRUCCIONES						-	-	-	-	-
1.4.51.1	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE PAVIMENTADA	M2	1,368.61	50.06	68,512.62	348.71		-	17,456.42	1,019.90	51,056.19
1.4.51.2	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA	M2	7.06	20.75	146.50	7.06		-	146.50	-	-
1.4.51.3	RECONSTRUCCIÓN DE CUNETAS	ML	16.00	35.19	563.04	16.00		-	563.04	-	-
1.5	PUBLICACIONES						-	-	-	-	-

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO US\$	SUB-TOTAL EN US\$	VARIACIÓN CANTIDADES		VARIACIÓN MONTOS		CANTIDADES FINALES	SUB-TOTAL EN US\$
						AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO EN US\$	DISMINUCIÓN EN US\$	CANTIDAD	
1.5.1	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA INFORMAR DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CU	3.00	281.25	843.75		3.00	-	843.75	-	-
1.6.1	VIGA MACOMBER PARA PASO DE TUBERÍA	MT.	10.50	87.30	916.65		5.50	-	480.15	5.00	436.50
1.7								-	-	-	-
1.7.1	LÓDOCRETO 3% CON MATERIAL DEL LUGAR (HECHURA Y COLOCACIÓN)	M3	1,029.60	20.97	21,590.71	1,634.57	-	34,276.93	-	2,664.17	55,867.64
1.7.2	ACARREO DE MATERIAL A SITIO DE RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3	95.00	8.78	834.10	196.70	-	1,727.03	-	291.70	2,561.13
1.7.3	ADEMADO PARA MATERIAL ARENOSO	M2	360.00	64.17	23,101.20		-	-	-	360.00	23,101.20
1.7.4	DESENGRAMADO	M2	1,022.25	4.69	4,794.34	407.91	-	1,913.10	-	1,430.16	6,707.45
1.7.5	ENGRAMADO	M2	509.53	6.91	3,520.85	920.63	-	6,361.55	-	1,430.16	9,882.41
1.7.6	DEMOLICIÓN DE CANALETA DE CONCRETO	M3	1.16	144.94	168.13	1.16	-	168.13	-	2.32	336.26
1.7.7	REPARACIÓN DE CANALETA DE CONCRETO 280 Kg/cm2	M3	1.16	237.36	275.34	1.89	-	448.61	-	3.05	723.95
1.7.8	EXCAVACIÓN TIPO TÚNEL	M3	45.90	58.57	2,688.36	125.54	-	7,352.88	-	171.44	10,041.24
	DIRECTOS				438,986.34			94,759.68	65,018.28		468,727.81
	INDIRECTOS				109,746.53			23,689.92	16,254.57		117,181.95
	SUB TOTAL (DIRECTOS+INDIRECTOS)				548,732.87			118,449.60	81,272.85		585,909.76
	L.V.A.				71,335.34			15,398.45	10,565.47		76,168.27
	MONTO TOTAL DEL PROYECTO (con IVA)				620,068.21			133,848.05	91,838.32		662,078.03

TERCERA: DECLARACIONES. La presente modificación no constituye novación, por lo que siguen vigentes todas las estipulaciones y condiciones del contrato celebrado el veintisiete de junio de dos mil diecisiete entre la CEPA y Coto Escobar Asociados, S.A. de C.V., que no hubieren sido modificadas. Así nos expresamos, conscientes y sabedores de los derechos y obligaciones recíprocas que por este acto surgen entre cada una de nuestras representadas, en fe de lo cual, leemos, ratificamos y firmamos dos ejemplares la presente modificación de contrato, por estar redactada a nuestra entera satisfacción. En la ciudad de San Salvador, a los veinte días del mes de junio de dos mil diecinueve.

COMISIÓN EJECUTIVA
PORTUARIA AUTÓNOMA



COTO ESCOBAR ASOCIADOS S.A. DE C.V.

Federico Gerardo Anliker López
Presidente

Nelson Orlando Coto Escobar
Director Presidente y Representante Legal

En la ciudad de San Salvador, a diez horas con treinta minutos del día veinte de junio de dos mil diecinueve. Ante mí, JOSÉ ISMAEL MARTÍNEZ SORTO, Notario, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad, comparece el señor FEDERICO GERARDO ANLIKER LÓPEZ, de treinta y nueve años de edad, Licenciado en Economía Empresarial, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, a quien identifiqué por medio de su Documento Único de Identidad número _____ y con Número de Identificación Tributaria _____

actuando en su calidad de Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, institución de derecho público, personalidad jurídica propia y con carácter autónomo, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria _____

que en adelante podrá denominarse "CEPA"

o "la Comisión", personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista los documentos siguientes: a) La Ley Orgánica de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, aprobada por Decreto Legislativo número cuatrocientos cincuenta y cinco, del veintiuno de octubre de mil novecientos sesenta y cinco, publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS SEIS, tomo DOSCIENTOS NUEVE, del once de noviembre del citado año, en la cual consta que se creó la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma como institución de derecho público, con carácter autónomo, personalidad jurídica y domicilio de esta ciudad; que el gobierno de dicha Comisión es ejercido por una Junta Directiva, integrada por un Presidente y seis Directores; que la representación legal de la Comisión corresponde al Presidente de la misma, quien será nombrado por el Presidente de la República; que el período del ejercicio del Presidente de la Comisión es de cuatro años a partir de la fecha de su nombramiento; b) Certificación del Acuerdo Ejecutivo número dieciocho, de fecha dos de junio de dos mil diecinueve, extendida por el Secretario de Jurídico de la Presidencia de la República el tres de junio de dos mil diecinueve, en el cual consta que el señor Presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz, nombró como Presidente de la Junta Directiva de CEPA al licenciado Federico Gerardo Anliker López, a partir del dos de junio de dos mil diecinueve al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós; c) Certificación de Libro de Actas de Juramentación de Funcionarios Públicos, extendida el tres de junio de dos mil diecinueve por el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, en la que consta la protesta constitucional que el dos de junio de dos mil diecinueve tomó el señor Presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz, al licenciado Federico Gerardo Anliker López, en el cargo de Presidente de la Junta Directiva de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, para el período comprendido del dos de junio de dos mil diecinueve al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós; y d) Punto Decimocuarto del Acta número tres mil siete, correspondiente a la sesión de Junta Directiva de CEPA de fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual se autorizó la modificación número cuatro y liquidación del contrato de Construcción del Colector de Aguas Negras para la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, suscrito entre CEPA y la sociedad COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.; y se autorizó al señor Presidente de la institución para firmar el anterior documento; y por otra parte comparece el señor **NELSON ORLANDO COTO ESCOBAR**, cincuenta y siete años de edad, Ingeniero Civil, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, persona a quien conozco y me exhibe su Documento Único de Identidad número

y con Número de Identificación Tributaria

, actuando en nombre y representación en su calidad de director presidente y representante legal de la sociedad COTO ESCOBAR ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., del domicilio de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña, con Número de Identificación Tributaria _____ que en el transcurso del presente instrumento podrá denominarse "la Contratista", cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista los siguientes documentos: a) Testimonio de escritura de constitución de la referida sociedad, otorgada en esta ciudad, a las nueve horas del día diez de octubre de mil novecientos noventa y siete, antes los oficios notariales de Rosa Irma Vigil Estrada, inscrito en el Departamento de Documentos Mercantiles del Registro de Comercio al Número CINCO del Libro número MIL TRESCIENTOS SIETE del Registro de Sociedades; el día veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y siete, del cual consta que la denominación, domicilio, nacionalidad y naturaleza de la sociedad son los antes mencionados; que el plazo de la sociedad es por tiempo indefinido; que la sociedad tiene por finalidad la prestación de servicios profesionales o técnicos y el arrendamiento de equipo en general, la fabricación distribución y venta de todo tipo de productos utilizados en la industria de la construcción, el desarrollo de bienes inmuebles, entre otras propósitos; que el gobierno de la sociedad será ejercido por la Junta General de Accionistas y la Junta Directiva y es la Junta General de Accionistas el órgano supremo de la sociedad; que la administración de la sociedad estará a cargo de una Junta Directiva, electa por la Junta General de accionistas para un período de dos años, y estará compuesta por un director presidente, director vice-presidente, un director secretario y un director tesorero; habrá además cuatro directores suplentes electos de la misma forma; y corresponderá al director presidente la representación legal, judicial y extrajudicial, así como el uso de la firma social, quien dentro de sus atribuciones puede celebrar toda clase de actos y contratos y contraer toda clase de obligaciones; b) Testimonio de escritura de modificación, aumento de capital mínimo y adaptación de reformas del código de comercio, otorgada en esta ciudad a las once horas del día diecinueve de octubre de dos mil trece, antes los oficios notariales de Ricardo Vásquez Jandres, inscrito el treinta de octubre de dos mil trece en el Departamento de Documentos Mercantiles del Registro de Comercio, al número OCHENTA Y SEIS del Libro TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO del Registro de Sociedades; y c) Credencial de Elección de Junta Directiva de la sociedad COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., inscrita el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, en el Departamento de Documentos Mercantiles del Registro de Comercio al Número SESENTA Y UNO del Libro

número TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO del Registro de Sociedades, de la cual consta que en el punto único del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas número cuarenta y tres, de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, se acordó elegir a la Junta Directiva por el período de dos años a partir de la inscripción en el Centro Nacional de Registros, resultando electo como Director Presidente el señor Nelson Orlando Coto, nombramiento que aún continúa vigente; por tanto el compareciente se encuentra en sus más amplias facultades para otorgar el presente acto; y **ME DICEN:** I) Que reconocen como suyas las firmas puestas al pie del documento anterior, las cuales son ilegibles y han sido puestas de su puño y letra. II) Que reconocen los derechos y obligaciones contenidos en dicho instrumento, el cual he tenido a la vista y por tanto doy fe que el mismo consta de nueve hojas útiles, otorgado en esta ciudad esta misma fecha, a mi presencia, por medio del cual ambos comparecientes otorgaron la MODIFICACIÓN NÚMERO CUATRO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS PARA LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ", derivado de la Licitación Pública CEPA LP-VEINTISÉIS/DOS MIL DIECISIETE, en el sentido de aprobar los aumentos y disminuciones de obra de acuerdo a las mediciones finales de campo, siendo esta la Orden de Cambio Final y la Liquidación del Proyecto, quedando el monto final del contrato en SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON TRES CENTAVOS, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), que representa un aumento de CUARENTA Y DOS MIL NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS del monto original del contrato, equivalente al SEIS PUNTO SETENTA Y OCHO POR CIENTO, de conformidad al detalle consignado en el documento anterior. Así se expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta que consta de dos folios útiles, y leído que les hube íntegramente todo lo escrito en un solo acto sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y para constancia firmamos en duplicado. **DOY FE.-**